

## Voortgangsrapportage 2022 - Projectenoverzicht - ZoSlimBereikbaar

Datum: 20 april 2023



Proj.nr.	Projectnaam	Subregio	Fase	Status	Toelichting
001	Brainport Smart Mobility (Algemeen) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (901)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
001a	Brainport Smart Mobility (Loket BSM) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (901)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
001b	Brainport Smart Mobility (MobilityMoveZ.NL)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
001c	Brainport Smart Mobility (MaaS clustermanager) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (925)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
001d	Brainport Smart Mobility (Mobility Lab)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
001e	Brainport Smart Mobility (Mobility Market)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
001f	Brainport Smart Mobility (Gedragstrategie) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (921)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
001g	Brainport Smart Mobility (Publieksdag ITS-congres 2019)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
001h	Brainport Smart Mobility (Smart Hubs) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (929)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
001i	Brainport Smart Mobility (MaaS Open MaaS platform) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (925)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
001j	Brainport Smart Mobility (ICADI)	regiobreed	Project ligt (tijdelijk) stil	In orde	Er is in 2021 geconcludeerd dat de nieuwe opzet niet past binnen de doelstellingen van de Bereikbaarheidsagenda. Project is daaronder gestopt. Geen middelen van Bereikbaarheidsakkoord besteed.
002	Werkgeversaanpak (Algemeen) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (922)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
002a	Werkgeversaanpak (SMARA De Kempen) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (922)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
003	Smart Roads	regiobreed	Project afgerond	In orde	
004a	Innovatieve vervoersconcepten - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (924)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
004a	Innovatieve vervoersconcepten (Pilot SMARA De Kempen F'kes meerijden) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (924)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
005	Big Data - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (931)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
005a	Big Data (Pilot SMARA De Kempen Monitoringssystematiek big data) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (931)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
005b	Big Data (Monitoring Meetsysteem leefbaarheid Nuenen) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (931)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
005c	Big Data (Monitoring Fietsgebruik Eindhoven) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (931)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
005d	Big Data (Monitoring Mijn040-routes Tracking en monitoring) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (931)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
006	Uitrol C-ITS - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (926)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
006a	Uitrol C-ITS (Toepassing ITS-applicaties Ring Eindhoven) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (926)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
006b	Uitrol C-ITS (Optimalisatie doorstroming Helmond) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (926)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
006c	Uitrol C-ITS (Uitrollen ISA-retrofit en onderzoek in Helmond en Eindhoven) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (926)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
006d	Uitrol C-ITS (Groene golf noodvoertuigen) - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (926)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
007	Slimmer Fietsen - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar (928)	regiobreed	Project afgerond	In orde	
008	OV-knooppunt NS-Eindhoven CS	regiobreed	Project gestart	In orde	
008a	OV-knooppunt NS-Eindhoven CS (Busstation Neckerspoel)	regiobreed	Project gestart	In orde	Er is een uitstel van een jaar aangevraagd en toegekend aan het project. De vertraging betreft het deactiviteit Loop- fietsroute tunnels. Deze wordt in 2023 uitgevoerd.

008b	OV-knooppunt NS-Eindhoven CS (Stationsplein-Zuid)	regiobreed	Project gestart	In orde	Planning 1 jaar vertraagd. Uitvoering gepland begin 2025.
008c	OV-knooppunt NS-Eindhoven CS (Busstation Neckerspoel fietsenstalling)	regiobreed	Project gestart	In orde	Uitvoering 1 jaar vertraagd. Uitvoering gepland in 2023 en 2024.
009	Frequentie treinen (Baanvak Best-Eindhoven-Helmond-Deurne en Eindhoven-Geldrop-Heeze-Maarheeze-Weert)	regiobreed	Project ligt (tijdelijk) stil	Aandachtspunt	Voorstel is om project af te ronden en subsidie te herbestemmen binnen de Bereikbaarheidsagenda.
010a	Inprikker N612-Kanaaldijk ZW (Wegvak Helmond)	Oost	Project gestart	In orde	
010b	Inprikker N612-Kanaaldijk ZW (Wegvak N612)	Oost	Project ligt (tijdelijk) stil	Aandachtspunt	Er bestaat onduidelijkheid en er is discussie tussen de provincie en de gemeente Helmond over het projectleiderschap en de algehele voortgang van het project. De provincie is van mening dat zij géén actie behoeft te ondernemen in dit project. Uit monitoringssystemen komen deze wegen niet naar voren als knelpunt. Dit is ook al aangegeven richting de betrokken gemeenten. Ook navraag gaf daarover geen duidelijkheid. De provincie is van mening dat eventuele vervolgcacties door de regio/gemeenten moeten worden opgepakt, bijvoorbeeld als onderdeel van MIRT HWN/OWN, onderdeel Zuidelijke ontsluiting Helmond.
010c	Inprikker N612-Kanaaldijk ZW (Aansluiting N612/N266 op A67 Someren)	Oost	Project ligt (tijdelijk) stil	Aandachtspunt	Zie 010c.
011	Bundelroutes - Procesbegeleiding	Oost	Project gestart	In orde	
011a	Bundelroutes - Overkoepelende studie	Oost	Project afgerond	In orde	
011b	Bundelroutes - John F. Kennedylaan-Ring-Eisenhowerlaan-A270	Oost	Project gestart	In orde	
011c	Bundelroutes - N615 Beekse Brug	Oost	Project gestart	In orde	
011d	Bundelroutes - Kasteeltraverse Helmond	Oost	Project gestart	In orde	
011e	Bundelroutes - Capaciteit Kasteeltraverse Helmond	Oost	Project ligt (tijdelijk) stil	In orde	Dit project heeft een relatie met de MIRT studie Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport, de mobiliteitsvisie Helmond en de Bundelroutes. In afwachting van de resultaten van die studies is dit project tijdelijk stilgelegd. Dit leidt in studie- en voorbereidingsfase tot vertraging van een jaar.
011f	Bundelroutes - Leefbaarheid Smits v. Oyenlaan Nuenen	Oost	Project gestart	In orde	
011g	Bundelroutes - Aansluiting N279 Aarle-Rixtel/Kanaaldijk	Oost	Project niet gestart conform planning	Aandachtspunt	Voorstel is om project af te ronden.
011h	Bundelroutes - Geactualiseerde verkeersvisie Helmond	Oost	Project afgerond	In orde	
011i	Bundelroutes - Geluidsmaatregelen Lieshoutseweg N615 Beek en Donk	Oost	Project afgerond	In orde	
011j	Bundelroutes - Leefbaarheid A270 Nuenen	Oost	Project gestart	In orde	
011k	Bundelroutes - 2e aansluiting Ekkersrijt	Oost	Project ligt (tijdelijk) stil	Aandachtspunt	De stuurgroep Bundelroutes heeft in december 2021 besloten dat het vervolg van het project wordt gekoppeld aan de realisering van nog te realiseren bedrijventerrein Esp-noord. Dit moet worden bevestigd in nieuwe programmering werklocaties SGE eind 2023.
011m	Bundelroutes - N272 rotondes Gemert	Oost	Project gestart	In orde	
011n	Bundelroutes - Planstudie Nuenen incl. nadere afweging Oostelijke Randweg en A270	Oost	Project afgerond	In orde	
012	Spoorkruising Binderendreef Deurne	Oost	Project gestart	Aandachtspunt	Er is een verlenging van 5 jaar van de subsidietermijn aangevraagd. Na afstemming is het voorstel om de termijn met één jaar te verlengen, waarna (indien nodig) volgend jaar opnieuw uitstel aangevraagd kan worden.
013a	HOV Eindhoven-Geldrop (Busbaan Eindhovenseweg Geldrop en Geldropseweg Eindhoven buiten de Ring)	Oost	Project gestart	In orde	
013b	HOV Eindhoven-Geldrop (Busbaan Laan der Vier Heemskinderen)	Oost	Project afgerond	In orde	
013c	HOV Eindhoven-Geldrop (Busbaan Geldropseweg Eindhoven binnen de Ring)	Oost	Project afgerond	Aandachtspunt	Dit project staat genoteerd als afgerond. Toch zijn er nog middelen voor gereserveerd. Het is onduidelijk wat de huidige stand van zaken is. Dit wordt nu onderzocht en afhankelijk van de uitkomsten worden de financiën geregeld.
014	Buslijn Gemert-Brouwhuis-Deurne-Asten-Someren	Oost	Project niet gestart in afwijking van planning	In orde	Jaar vertraagd. Wordt in 2023 opgestart.
015a	OV doorstroomas Geldrop-Helmond (Wegvak Mierloseweg-West Geldrop)	Oost	Project afgerond	In orde	
015b	OV doorstroomas Geldrop-Helmond (Wegvak Mierloseweg-Oost Geldrop)	Oost	Project gestart	In orde	
015c	OV doorstroomas Geldrop-Helmond (Engelseweg en Heeklaan Helmond)	Oost	Project afgerond	In orde	
016a	Fietsroute Asten-Helmond (deel Asten)	Oost	Project gestart	In orde	
016b	Fietsroute Asten-Helmond (deel Helmond)	Oost	Project gestart	In orde	

017a	Fietsroute Wilhelminakanaal (deel Aarle-Son)	Bovens	Project gestart	Aandachtspunt	Op het gebied van de financiering speelt momenteel dat het westelijk deel van dit project (017b) onderdeel is van het KTM A2 pakket en via dit pakket wordt gefinancierd. Het oostelijke deel (017a) valt buiten het pakket. Voorstel: De Stuurgroep opdracht geven in overleg te treden met de provincie inzake financiering oostelijk deel van de route.
017b	Fietsroute Wilhelmina Kanaal (Deel Son-Oirschot)	Bovens	Project gestart	Aandachtspunt	Zie 017a
018a	Inprikker Eindhoven-A67 Geldrop (deel Eindhoven-Geldrop))	Oost	Project gestart	In orde	
018b	Inprikker Eindhoven-A67 Geldrop (Deel Geldrop-Heeze A67))	Oost	Project ligt (tijdelijk) stil	Aandachtspunt	Het project ligt stil vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor liggen ook gemeentelijke infrastructurele werken stil. Deze hebben een directe relatie met de aansluiting op de A67. Bij project 018b is het zeer realistisch dat realisatie pas na 2030 zal plaatsvinden door vertraging bij Rijk en stikstof.
019	OV-knooppunt NS Geldrop	Oost	Project afgerond	In orde	
020	Leefbaarheid N279	Oost	Project ligt (tijdelijk) stil	Aandachtspunt	De planning van dit project is vertraagd als gevolg van de vernietiging van het PIP N279 Veghel-Asten door de Raad van State. De Stuurgroep N279 heeft eind 2022 een Plan van Aanpak voor het vervolg vastgesteld. Het project leefbaarheid N279 is hieraan gekoppeld. Verwacht wordt dat uitvoering hiermee drie jaar vertraging oploopt.
021	Bushaltes N615 rotonde Bavaria Lieshout	Oost	Project gestart	In orde	
022	Bushaltes BZOB en Automotive Campus Helmond	Oost	Project niet gestart conform planning	In orde	
023	Fietsroute Someren-Helmond	Oost	Project niet gestart in afwijking van planning	Aandachtspunt	Vanwege vertraging als gevolg van ontwikkelingen in de directe omgeving van de locatie van de fietsroute schuift de planning een jaar op.
024a	OV-knooppunten NS-Helmond (Station Brandevoort)	Oost	Project gestart	In orde	
024b	OV-knooppunten NS-Helmond (Station 't Hout)	Oost	Project gestart	In orde	
024c	OV-knooppunten NS-Helmond (Station Helmond)	Oost	Project niet gestart in afwijking van planning	Aandachtspunt	Project wordt gefaseerd uitgevoerd op korte (2023-2025), middellange (2025-2030) en lange termijn (2030-2040) in relatie tot het Stationskwartier Helmond. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een overkoepelend projectplan op te stellen voor alle onderdelen van het project. Vanwege de vertraging in de werkzaamheden is voor de bestedingstijd van de toegekende subsidie een uitstel van twee jaar aangevraagd.
024d	OV-knooppunten NS-Helmond (Station Brouwhuis)	Oost	Project gestart	In orde	
025	OV-knooppunt Nuenen	Oost	Project gestart	In orde	
026	OV-knooppunt Gerwen	Bovens	Project gestart	In orde	
027	OV-doorstroomas N615 Gemert-Gerwen	Oost	Project niet gestart in afwijking van planning	Aandachtspunt	Dit project kampt met vertraging. De projectleiding ligt bij Provincie Noord-Brabant, maar door een misverstand is de provincie zich daar niet van bewust. Inmiddels zijn met Hermes en de provincie afspraken gemaakt om in 2023 te starten. In het project wordt gekeken naar korte termijnmaatregelen en kleine infrastructurele maatregelen. De inventarisatie vindt in 2023 plaats. Afhankelijk van de uitkomsten zal realisatie in 2024-2025 plaatsvinden. Op dit moment is de Beekse Brug de grootste vertraging in de doorstroom-as. De trage voortgang in de aanpak van dit knelpunt veroorzaakt waarschijnlijk ook voor project 027 vertraging.
028	Inprikker N270	Oost	Project gestart	Aandachtspunt	De planning voor voorbereiding/uitvoering van het oostelijk deel is ongewijzigd. Het onderzoek voor het wegvak Deurne-Helmond is circa één jaar vertraagd, doordat in de stuurgroep N270 nog geen overeenstemming is bereikt over het Voorkeursalternatief (VKA) voor de ombouw van het wegvak. De vertraging is niet op te vangen binnen de opdracht.
029a	Snelfietsroute De Run-HTCE-Geldrop (Deel Eindhoven-Geldrop)	Oost	Project gestart	In orde	
029b	Snelfietsroute De Run-HTCE-Geldrop (Deel Veldhoven)	Bovens	Project gestart	In orde	
030a	Snelfietsroute Deurne-Eindhoven (deel Deurne)	Oost	Project gestart	In orde	
030b	Snelfietsroute Deurne-Eindhoven (deel Helmond)	Oost	Project gestart	In orde	
030c	Snelfietsroute Deurne-Eindhoven (deel Nuenen)	Oost	Project gestart	In orde	
030d	Snelfietsroute Deurne-Eindhoven (deel Eindhoven)	Oost	Project gestart	In orde	
031	Fietsroute Beek en Donk-Helmond	Oost	Project gestart	In orde	

x

032	Snelfietsroute Gemert-Helmond	Oost	Project gestart	In orde	
033a	Snelfietsroute Gemert-Eindhoven (deel Gemert-Laarbeek)	Oost	Project gestart	In orde	
033b	Snelfietsroute Gemert-Eindhoven (deel Nuenen)	Oost	Project gestart	In orde	
033c	Snelfietsroute Gemert-Eindhoven (deel Eindhoven)	Oost	Project gestart	In orde	
034a	Fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven (deel Helmond)	Oost	Project gestart	In orde	
034b	Fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven (deel Geldrop)	Oost	Project gestart	In orde	
034c	Fietspad Helmond-Geldrop-Eindhoven (deel Eindhoven)	Oost	Project gestart	In orde	
035a	Fietsroute Eindhovens Kanaal Helmond-Eindhoven (deel Kanaaldijk-Ganzewinkel (Helmond))	Oost	Project gestart	In orde	
035b	Fietsroute Eindhovens Kanaal Helmond-Eindhoven (deel Ganzewinkel-Vamweg (Helmond/Geldrop-Mierlo))	Oost	Project gestart	In orde	
035c	Fietsroute Eindhovens Kanaal Helmond-Eindhoven (deel Vamweg-Nachtegaallaan (Nuenen-Eindhoven))	Oost	Project gestart	In orde	
036a	Snelle fietsroute Helmond-Nuenen (deel Helmond)	Oost	Project gestart	In orde	
036b	Snelle fietsroute Helmond-Nuenen (deel Nuenen)	Oost	Project gestart	In orde	
037a	OV-knooppunt NS-Deurne (Fietsenstalling)	Oost	Project gestart	In orde	
037b	OV-knooppunt NS-Deurne (P+R)	Oost	Project ligt (tijdelijk) stil	Aandachtspunt	Dit project ligt tijdelijk stil. Momenteel wordt samen met partners (ProRail en NS) bekeken in hoeverre een doorstart mogelijk is en/of dit project wordt ondergebracht in een integrale studie naar de kansen en mogelijkheden rondom de complete stationsomgeving Deurne, waarvan het P-vraagstuk voor de toekomst onderdeel van uitmaakt. In het verleden, bij de aftrap van dit project, was de aanvliegroude anders en meer gericht op het parkerend vraagstuk in de directe nabijheid van het station. Nu bekend is dat er veel meer speelt rondom dit OV-knooppunt, wordt dit breder getrokken en met partners samen verder onderzocht/opgepakt.
038	Snelfietsroute Son en Breugel-Eindhoven	Bovens	Project gestart	Aandachtspunt	Het zuidelijke deel van de route is reeds gerealiseerd (fietspad parallel aan de Eindhovenseweg) als zogenaamde inprikker van de Slowlane. De route door de bebouwde kom van Son vraagt nader onderzoek, waardoor de voortgang vertraagt met circa drie jaar. Zodra meer duidelijkheid bestaat over dat tracé kan verdere uitwerking plaatsvinden. Delen van dit project maken inmiddels onderdeel uit van de Korte Termijn Maatregelen A2 (KTM A2).
039	OV-knooppunt Gemert	Oost	Project gestart	In orde	
040	Fietsverbinding Eersel-Bergeijk	De Kempen	Project afgerond	In orde	
041a	Gebiedsopgave N284 Reusel/Hapert/A67 (Reconstructie N284 Reusel-A67)	De Kempen	Project gestart	In orde	
041b	Gebiedsopgave N284 Reusel/Hapert/A67 (Flankerende maatregelen)	De Kempen	Project gestart	In orde	
041c	Gebiedsopgave N284 Reusel/Hapert/A67 (Bereikbaarheid De Sleutel en Kleine Hoeven)	De Kempen	Project gestart	In orde	
041d	Gebiedsopgave N284 Reusel/Hapert/A67 (Centrumplan Reusel)	De Kempen	Project gestart	In orde	
041e	Gebiedsopgave N284 Reusel/Hapert/A67 (Nieuwe aansluiting A67/Reusel)	De Kempen	Project gestart	In orde	
042	Fietsverbindingen De Kempen	De Kempen	Project gestart	In orde	
043	HOV Nuenen-Gerwen	Oost	Project gestart	In orde	
044	Leefbaarheid Kempendorpen (Knegsel, Vessem, Casteren, Hoogeloon, Hulsel, Netersel, Middelbeers)	De Kempen	Project gestart	In orde	
045	Bushalte Pastoor Poellplein Gemert	Oost	Project gestart	In orde	
046	Mobiliteitsstrategie De Kempen	De Kempen	Project afgerond	In orde	
047	OV-doorstroomas Valkenswaard-Bergeijk	De Kempen	Project niet gestart conform planning	In orde	
048	HOV-verbinding Veldhoven-De Kempen	De Kempen	Project gestart	In orde	
049	Fietsdeelsysteem Helmond	Oost	Project gestart	In orde	
050	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	
051	Inprikker Steenovens-De Hoef Eersel	De Kempen	Project afgerond	In orde	
052	OV-knooppunt Veldhoven en/of Eersel	De Kempen	Project gestart	In orde	
053	Randweg Bladel	De Kempen	Project afgerond	In orde	
054	Snelle Fietsverbinding De Kempen - Stedelijk gebied	Bovens	Project gestart	In orde	
055	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	
056	Doorstrooming A67 Eersel-De Hogt	Bovens	Project niet gestart conform	In orde	

057	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	
058	Centrale as Heeze-Leende	Zuid	Project gestart	In orde	
059a	N69-Noord Herinrichting (Duurzaam door Waalre	Zuid	Project gestart	In orde	
059b	N69-Noord Herinrichting (HOV tussen Eindhoven en Valkenswaard, deel Valkenswaard)	Zuid	Project gestart	In orde	
059c	N69-Noord Herinrichting (Hubs Valkenswaard)	Zuid	Project gestart	In orde	
059d	N69-Noord Herinrichting (OV-knooppunt Valkenswaard)	Zuid	Project gestart	In orde	
060a	N69-Zuid (Planstudie)	Zuid	Project ligt (tijdelijk) stil	Aandachtspunt	De provincie geeft aan dat er op het wegvak geen mobiliteitsontwikkelingen zijn. Daarom verwacht zij ook geen aanpassingen in de infrastructuur. Wél liggen er natuur/groen-blauwe opgaven in de Grenscorridor, maar daarin is geen sprake van actieve participatie van mobiliteit.
060b	N69-Zuid	Zuid	Project afgerond	In orde	
061a	N69 Gebiedsakkoord (Westparallel)	Zuid	Project afgerond	In orde	
061b	N69 Gebiedsakkoord (Nulplusmaatregelen Valkenswaard)	Zuid	Project gestart	In orde	
061c	N69 Gebiedsakkoord (Nulplusmaatregelen Bergeijk)	De Kempen	Project gestart	In orde	
061d	N69 Gebiedsakkoord (Nulplusmaatregelen Veldhoven)	De Kempen	Project afgerond	In orde	
061e	N69 Gebiedsakkoord (Diepveldenweg Eersel-Bergeijk)	De Kempen	Project afgerond	In orde	
061f	N69 Gebiedsakkoord (Fietsverbindingen Gebiedsimpuls Riethoven)	De Kempen	Project gestart	In orde	
061g	N69 Gebiedsakkoord (Aansluiting A67)	De Kempen	Project afgerond	In orde	
061h	N69 Gebiedsakkoord (Nulplusmaatregelen Eersel)	De Kempen	Project gestart	In orde	Er is 1 project wat vertraging heeft, namelijk herinrichting Hazenstraat. De uitvoering hiervan is gepland in 2023 i.p.v. 2022. De rest van de nulplusmaatregelen volgens dit projectfiche zijn gereed, zoals herinrichting Stokkelen.
061i	N69 Gebiedsakkoord (Fietsverbindingen Gebiedsimpuls Eersel)	De Kempen	Project gestart	In orde	
062	Rotonde N397 Schadewijk	De Kempen	Project ligt (tijdelijk) stil	Aandachtspunt	Er is in eerste instantie geen voortgangsrapportage aangeleverd en de inhoud van het projectfiche ontbreekt. Reden hiervoor is onduidelijkheid over het (rapportage)systeem. Dit zal in editie 2023 worden hersteld. Uit nadere afstemming blijkt de huidige status van het project als volgt: eind 2021 is de nieuwe N69 geopend. Optimalisatie van rotonde Schadewijk is afhankelijk van de effecten daarvan. In 2023 wordt bezien of de rotonde Schadewijk nog steeds een knelpunt is. In de coronatijd (t/m 2022) waren er volgens de beschikbare gegevens (floating car data) geen knelpunten.
063	Fietsverbinding Heeze-Aalst	Zuid	Project gestart	In orde	
064	Snelle fietsroute Weert – Eindhoven	Zuid	Project gestart	In orde	
065a	OV-knooppunt NS Hub Maarheeze (Overstap auto-trein)	Zuid	Project gestart	In orde	
065b	De regionale Smart HUB-Maarheeze (Uitbreiding P+R-terrein)	Zuid	Project afgerond	In orde	
066	Samen mee naar de A2	Zuid	Project gestart	In orde	
067a	Leefbaarheid A2-Zuid (Leende)	Zuid	Project gestart	In orde	
067b	Leefbaarheid A2-Zuid (Maarheeze)	Zuid	Project gestart	In orde	
068a	Inprikker A58 Randweg Oirschot (1e fase Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk)	Bovens	Project gestart	In orde	
068b	Inprikker A58 Randweg Oirschot (2e fase Verbindingsweg Bestseweg-Eindhovensedijk en verkeersafwikkeling Bestseweg-Kempenweg)	Bovens	Project gestart	In orde	
070	Snelfietsroute Eindhoven-Best	Bovens	Project gestart	In orde	
071a	Slowlane (Westelijk deel Best-Veldhoven)	Bovens	Project afgerond	In orde	
071b	Slowlane (Oostelijk deel Eindhoven Noordoost)	Bovens	Project afgerond	In orde	
072	Fietsverbinding Pendelroute Best-Eindhoven	Bovens	Project gestart	In orde	
073	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	
074	OV-knooppunt NS-Best	Bovens	Project gestart	In orde	
075	Fietsroute Oirschot - NS-Best	Bovens	Project ligt (tijdelijk) stil	Aandachtspunt	Dit project heeft een relatie met het KTM A2 pakket. Bij de uitwerking ervan zijn aanpassingen doorgevoerd, waardoor de titel van het project de lading niet meer dekt. In 2023 zullen nieuwe projectfiches worden opgesteld die 075 vervangen.
076	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	
077	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	LEEG NR.	
078	HOV3 Eindhoven (Hoogwaardige Openbaar Vervoerlijn van Woensel naar Eindhoven Airport)	Bovens	Project gestart	In orde	

079	OV-knooppunt Eindhoven Genneper parken	Bovens	Project afgerond	In orde	
080	HOV NS-Best/Eindhoven Airport/Veldhoven	Bovens	Onbekend	Voortgangsrapportage ontbreekt/ aandachtspunt	Een voortgangsrapportage voor dit project ontbreekt. De projectleiding in de gemeente Eindhoven is gevraagd om nadere informatie.
081	Doorstroming De Dom-Heerbaan Veldhoven	Bovens	Project niet gestart conform planning	In orde	
082	Fietsstructuur De Run 5300-6100 Veldhoven	Bovens	Project afgerond	In orde	
083a	Kempenbaan Veldhoven (West)	Bovens	Project afgerond	In orde	
083b	Kempenbaan Veldhoven (Oost)	Bovens	Project gestart	In orde	
901	Brainport Bereikbaar: Organisatie	regiobreed	Project gestart	In orde	
911	Brainport Bereikbaar: Programma- en projectontwikkeling	regiobreed	Project gestart	In orde	
921	Brainport Bereikbaar: Structurele gedragsverandering	regiobreed	Project gestart	In orde	
922	Brainport Bereikbaar: Werkgeversbenadering	regiobreed	Project gestart	In orde	
923	Brainport Bereikbaar: Collectief Vervoer	regiobreed	Project gestart	In orde	
924	Brainport Bereikbaar: Innovatieve Vervoersconcepten	regiobreed	Project gestart	In orde	
925	Brainport Bereikbaar: MaaS	regiobreed	Project gestart	In orde	
926	Brainport Bereikbaar: Uitrol C-ITS	regiobreed	Project gestart	In orde	
927	Brainport Bereikbaar: Smart Logistics	regiobreed	Project gestart	In orde	
928	Brainport Bereikbaar: Slimmer fietsen	regiobreed	Project gestart	In orde	
929	Brainport Bereikbaar: Mobiliteitshubs	regiobreed	Project gestart	In orde	
931	Brainport Bereikbaar: Data	regiobreed	Project gestart	In orde	